



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2018/TEPATLAXCO/12029

C. Luz del Carmen Henández Fernández
TEPATLAXCO
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Rolando Morales Milian
Observaciones:	

Cadena original:

J36SIZPEo1r4F91DyskqiAFxAhidoKfVT2RqUN2j2iJcMjPZzZMEAjbCJJTsXloylHXsuZxZU70EgiuazKyYzPIT
Cn7IVq8fmdcpBiVVRNy4rye4XbN5aFtXK4LMRRgY3vYClg/
lcTE1ISMNQOC4y2u2nF0D0FYuZMRBkoBinRg=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 165 TEPATLAXCO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 14,316,428.00

Hoja: 2 de 3
 Fecha de Aprobación: 25/10/2018



Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
Subprograma				Físico		Financiero																									Unidad de Medida	Aprobadas			
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL			301650007	EL PEDREGAL	100.00	17/09/2018	25/09/2018	30.00	14/09/2018		524,101.92	524,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,230.58	157,230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,230.58	157,230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2018	30	165	0014																														PERSONA	40.00	
SH 02 g	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO			301650002	ALTA LUZ DEL CASTILLO	0.00			0.00			185,615.06	185,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2018	30	165	0015																														PERSONA	27.00	
SH 02 g	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.			301650009	EL TRIUNFO	0.00			0.00			464,037.64	464,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	
2018	30	165	0016																														PERSONA	72.00	
SH 02 g	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE LAS ÁGUILAS			301650001	LAS ÁGUILAS	0.00			0.00			216,550.90	216,550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00	
2018	30	165	0018																														PERSONA	30.00	
SH 02 g	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA			301650003	BUENA VISTA	0.00			0.00			464,037.64	464,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	
2018	30	165	0019																														PERSONA	68.00	
SH 02 g	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL			301650007	EL PEDREGAL	0.00			0.00			247,486.74	247,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2018	30	165	0020																														PERSONA	40.00	
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PALO GACHO			301650006	PALO GACHO	0.00			0.00			207,958.29	207,958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	2.00
2018	30	165	0022																														PERSONA	15.00	
SE 01 a	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DIFERNTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO			301650001	TEPATLAXCO	0.00			0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1.00
2018	30	165	0027																														PERSONA	8,249.00	
SJ 02 j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN DE LA COMUNIDAD DE PALO GACHO			301650006	PALO GACHO	0.00			0.00			187,745.13	187,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2018	30	165	0028																														ALUMNO	56.00	
U9 01 b	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA.			301650001	TEPATLAXCO	66.66	01/04/2018		66.66	01/06/2018		393,365.52	393,365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,243.68	262,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,243.60	262,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00
2018	30	165	0026																														PERSONA	8,249.00	
DI 04	PRODIM (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO)			301650001	TEPATLAXCO	100.00	31/08/2018	31/08/2018	100.00	31/08/2018	31/08/2018	170,190.84	170,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,190.84	170,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,190.84	170,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	8.00
2018	30	165	0029																														PERSONA	8,249.00	

Luz del Carmen Hernández Fernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ALICIA ZUÑIGA CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 165 TEPATLAXCO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 14,316,428.00

Hoja: 3 de 3
 Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
Subprograma				Físico		Financiero																									Unidad de Medida	Aprobadas						
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros						
SD	03																																					
2018	30	165	0003	301650007	EL PEDREGAL	100.00	03/07/2018	11/08/2018	30.00	10/09/2018		438,092.17	438,092.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,427.65	131,427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,427.65	131,427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
																																				PERSONA	40.00	
SH	02																																					
2018	30	165	0007	301650008	SAN JOSÉ TENEJAPA	0.00			0.00			1,179,723.24	1,179,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00	
																																				PERSONA	75.00	
SJ	02																																					
2018	30	165	0021	301650007	EL PEDREGAL	0.00			0.00			319,844.55	319,844.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
																																				ALUMNO	37.00	
SH	02																																					
2018	30	165	0030	301650005	LA PALMA	0.00			0.00			726,335.17	726,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00	
																																				PERSONA	46.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:



14,316,428.00 14,316,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880,173.30 1,880,173.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880,173.22 1,880,173.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Luz del Carmen Henández Fernández
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ALICIA ZUÑIGA CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

C. Luz del Carmen Henández Fernández

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 165 TEPATLAXCO
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 5,027,085.00


Hoja: 2 de 2
 Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones													
Subprograma				Físico		Financiero																									Unidad de Medida	Aprobadas														
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
UM	02																																													
	c																																													
2018	30	165	2012	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA PALMA (1A ETAPA)	301650005	LA PALMA	0.00					1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00									
	a																																													
UB	01			REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PALO GACHO - TEPATLAXCO.	301650001	TEPATLAXCO	100.00	05/04/2018	30/04/2018	100.00	27/04/2018	28/05/2018	540,474.61	540,474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,474.61	540,474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	540,474.61	540,474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3,280.00								
2018	30	165	2013																																		PERSONA	8,249.00								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												5,027,085.00	5,027,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,772.70	2,840,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,772.70	2,840,772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luz del Carmen Henández Fernández
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ALICIA ZUÑIGA CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



T.R.I/2018/TEPATLAXCO/12031



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2018/TEPATLAXCO/12055

C. Luz del Carmen Henández Fernández
TEPATLAXCO
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (FONHAPO)
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Rolando Morales Milian
Observaciones:	

Cadena original:

IneVUH6mRIM8o1xn/SysgARpxXJ/c/SfYktpve/
dGz5sxxEjPECfBO8AjMVd4kdafNWBVPro+9XaavQIMUPVRz0mHxjt1hhJyM6+A3xPaua+3tld9KDESVqr8
XeLdWHrL1Y61YCntets5STdvmd0BkR/D5yN27Jx77Daq1xq8yo=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 165 TEPATLAXCO
 Fuente de Financiamiento: APVIV
 Presupuesto Autorizado: 5,406,000.00


Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 25/10/2018

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
Subprograma				Físico			Financiero																					Unidad de Medida	Aprobadas														
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros											
SH	02																																										
2018	30	165	3001	CONSTRUCCIÓN DE 36 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL	301650001	TEPATLAXCO	70.00	27/07/2018		54.45	13/08/2018	5,627,626.55	5,406,000.00	0.00	221,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,506.68	3,064,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,506.68	3,064,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	36.00							
																																			PERSONA	144.00							
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												5,627,626.55	5,406,000.00	0.00	221,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,506.68	3,064,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,506.68	3,064,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Luz del Carmen Henández Fernández
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ALICIA ZUÑIGA CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2018/TEPATLAXCO/12055

